

ZGŁOSZENIE DO URUCHOMIENIA AGREGATU CHŁODZONEGO POWIETRZEM

Zlecający:

Nazwa obiektu:

Adres uruchomienia:

Model agregatu:

Dane osoby kontaktowej (telefon, e-mail):

Proponowany termin uruchomienia:

Medium chłodzone:	WODA	GLIKOL
Filtr mechaniczny na instalacji wodnej przed parownikiem:	TAK	NIE
Manometry na instalacji wodnej:	TAK	NIE
Zawory odcinające na instalacji wodnej:	TAK	NIE
Protokół ze skuteczności uziemienia:	TAK	NIE

- Zapewniam, że urządzenie znajduje się w miejscu swobodnie dostępnym dla serwisanta, i zapewniona jest przestrzeń techniczna wokół agregatu zgodnie z DTR.
- Zapewniam, że wszystkie połączenia elektryczne są wykonane zgodnie ze schematami elektrycznymi i DTR.
- Zapewniam, że system jest całkowicie wypełniony wodą/glikolem i odpowietrzony.
- Zapewniam, że wszystkie pompy obiegowe działają prawidłowo.
- Zapewniam, że wentylatory skraplacza obracają się swobodnie.
- Zapewniam, że podczas testów, minimalne zapotrzebowanie na chłód wyniesie 80% mocy nominalnej urządzenia.

Niespełnienie powyższych założeń, będzie skutkowało możliwością obciążenia Zlecającego kosztami wynikającymi z niezasadnego wezwania serwisu.

Aermec Polska zastrzega sobie możliwość dokonania uruchomienia w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych od zgłoszenia.

UWAGA: Protokół ze skuteczności uziemienia jest niezbędny do przyjęcia zgłoszenia rozruchowego.

.....
(pieczętka firmowa i podpis Zlecającego)