

ZGŁOSZENIE DO URUCHOMIENIA AGREGATU WEWNĘTRZNEGO CHŁODZONEGO WODĄ LUB Z ZEWNĘTRZNYM SKRAPLACZEM

Zlecający:

Nazwa obiektu:

Adres uruchomienia:

Dane osoby kontaktowej (telefon, e-mail):

Proponowany termin uruchomienia:

Model agregatu:

Urządzenie zewnętrzne:	SKRAPLACZ	DRYCOOLER	BRAK
Medium chłodzone:	WODA	GLIKOL	POWIETRZE
Filtr mechaniczny na instalacji wodnej przed parownikiem:	TAK		NIE
Protokół ze skuteczności uziemienia:	TAK		NIE

Dla wersji z zewnętrznym skraplaczem:

Rodzaj czynnika chłodniczego:	R407c	R410a	R134a	inny
Długość linii freonowej (pion/poziom) oraz średnica rur:			
Linia freonowa lutowana w osłonie gazów obojętnych:	TAK			NIE
Instalacja chłodnicza przeszła pozytywną próbę ciśnieniową:	TAK			NIE
Instalacja chłodnicza była wypróżniowana:	TAK			NIE
Instalacja chłodnicza napełniona jest czynnikiem chłodniczym:	TAK	ilość/obieg...../.....	kg	NIE

Dla wersji z zewnętrznym drycoolerem:

Manometry na instalacji wodnej:	TAK		NIE
Zawory odcinające na instalacji wodnej:	TAK		NIE

- Zapewniam, że urządzenie znajduje się w miejscu swobodnie dostępnym dla serwisanta, i zapewniona jest przestrzeń techniczna wokół urządzenia zgodne z DTR.
- Zapewniam, że wszystkie połączenia elektryczne są wykonane zgodnie ze schematami elektrycznymi i DTR.
- Zapewniam, że system jest całkowicie wypełniony wodą/glikolem i odpowietrzony.
- Zapewniam, że wszystkie pompy obiegowe działają prawidłowo.
- Zapewniam, że wentylatory skraplacza obracają się swobodnie.
- Zapewniam, że podczas testów, minimalne zapotrzebowanie na chłód wyniesie 80% mocy nominalnej urządzenia.

Niespełnienie powyższych założeń, będzie skutkowało możliwością obciążenia Zlecającego kosztami wynikającymi z niezasadnego wezwania serwisu.

Zleceniodawca zapewni na swój koszt czynnik chłodniczy niezbędny do napełnienia instalacji lub jego uzupełnienia (jeżeli wymagany). Istnieje możliwość zapewnienia czynnika przez Serwis Aermec Polska Sp. z o.o. Jego cena zostanie ustalona indywidualnie w zależności od jego rodzaju i ilości.

Aermec Polska zastrzega sobie możliwość dokonania uruchomienia w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych od zgłoszenia.

UWAGA: Protokół ze skuteczności uziemienia jest niezbędny do przyjęcia zgłoszenia rozruchowego.

.....
(pieczętka firmowa i podpis Zlecającego)