Data ……..

NR zlecenia Aermec Polska: ……..

ZGŁOSZENIE SZAFY KLIMATYZACYJNEJ DO URUCHOMIENIA

Zlecający: ……

……

Nazwa obiektu: ……

Adres uruchomienia: ……

……

Model szafy klimatyzacyjnej: ……

Dane osoby kontaktowej (telefon, e-mail): ……

……

Proponowany termin uruchomienia: ……

Rodzaj czynnika chłodniczego: R410a inny ……

Długość linii freonowej (pion/poziom) oraz średnica rur: ……

Linia freonowa lutowana w osłonie gazów obojętnych:	TAK	NIE
Instalacja chłodnicza przeszła pozytywną próbę ciśnieniową:	TAK	NIE
Instalacja chłodnicza była wypróżniowana:	TAK	NIE
Instalacja chłodnicza napełniona jest czynnikiem chłodniczym:	TAK	NIE
Protokół ze skuteczności uziemienia:	TAK	NIE

☐ Zapewniam, że urządzenie znajduje się w miejscu swobodnie dostępnym dla serwisanta, i zapewniona jest przestrzeń techniczna wokół agregatu zgodnie z DTR.

☐ Zapewniam, że wszystkie połączenia elektryczne są wykonane zgodnie ze schematami elektrycznymi i DTR.

☐ Zapewniam, że system jest całkowicie wypełniony wodą/glikolem i odpowietrzony.

☐ Zapewniam, że wszystkie pompy obiegowe działają prawidłowo.

☐ Zapewniam, że wentylatory skraplacza obracają się swobodnie.

☐ Zapewniam, że podczas testów, minimalne zapotrzebowanie na chłód wyniesie 80% mocy nominalnej urządzenia.

Niespełnienie powyższych założeń, będzie skutkowało możliwością obciążenia Zlecającego kosztami wynikającymi z niezasadnego wezwania serwisu.

Zleceniodawca zapewni na swój koszt czynnik chłodniczy niezbędny do napełnienia instalacji lub jego uzupełnienia (jeżeli wymagany). Istnieje możliwość zapewnienia czynnika przez Serwis Aermec Polska Sp. z o.o. Jego cena zostanie ustalona indywidualnie w zależności od jego rodzaju i ilości.

Aermec Polska zastrzega sobie możliwość dokonania uruchomienia w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych od zgłoszenia.

UWAGA: Protokół ze skuteczności uziemienia jest niezbędny do przyjęcia zgłoszenia rozruchowego.

……..

(pieczątka firmowa i podpis Zlecającego)